

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	川西町における快適で活力のある暮らしの実現（防災・安全）														
計画の期間	令和０２年度 ～ 令和０６年度 (5年間)												重点配分対象の該当		
交付対象	川西町														
計画の目標	ストックマネジメント計画に倣い、下水道設備の計画的な維持管理を図る。														
全体事業費（百万円）		合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		836	A	836	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	令和6年度末までに、ストックマネジメント計画に基づいた下水道人孔蓋の改築工事を0%から100%に向上させる。			
	ストックマネジメント計画に基づく下水道人孔蓋改築工事を実施する。	0%	62%	100%
	下水道人孔蓋改築工事実施率（％）＝改築工事実施済人孔蓋（基）／改築対象人孔蓋（基）			
2	令和6年度末までに、ストックマネジメント計画に基づいた下水道管路施設の点検調査を0%から100%に向上させる。			
	ストックマネジメント計画に基づく下水道管路施設点検業務を実施する。	0%	45%	100%
	下水道管路施設点検業務実施率（％）＝点検業務実施済延長（m）／R2～R6点検実施総延長			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	川西町	直接	川西町	管渠（ 汚水）	改築	ストックマネジメント計 画（1-A1-1）	下水道人孔蓋改築工事実施	川西町	■	■	■	■	■	810		策定済
	A07-002	下水道	一般	川西町	直接	川西町	管渠（ 汚水）	改築	ストックマネジメント計 画（1-A1-2）	下水道管路施設点検業務実施	川西町		■	■	■	■	26		策定済
											小計						836		
											合計						836		

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

川西町内部にて評価を実施

事後評価の実施時期

令和7年9月

公表の方法

川西町ホームページにて公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の改築により、良好な下水道サービス提供の維持に寄与した。
ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の点検により、良好な下水道サービス提供の維持に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き、老朽化施設の改築更新及び施設点検を実施していくことで、持続的な下水道サービスの提供を図っていく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	更新施設の優先度を踏まえながら、予算の平準化などを考慮し、一部の施設を後年度へ繰り越したため、目標値を達成することができなかった。
	最 終 実績値	84%	
2			
	最 終 目標値	100%	適切に事業を執行したことから、最終目標値に達した。
	最 終 実績値	100%	